

## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:07

Odsłony: 18249

---

### **Zadania inwestycyjne zrealizowane oraz planowane do realizacji przez Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego w 2016 r.**

#### **Inwestycje zrealizowane w 2016 r. oddane do użytkowania**

1. W miesiącu marcu uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji pn „Budowa budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne wraz z budową przyłączy i zagospodarowaniem terenu przy ul. Ostrowieckiej w Starachowicach” - zrealizowaną przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane inż. Andrzej Król z Kajetanowa. W ramach tego przedsięwzięcia przy ul. Ostrowieckiej powstał trzykondygnacyjny budynek z 34 mieszkaniami (średnia powierzchnia mieszkania 28,20 m<sup>2</sup>) o powierzchni użytkowej 1 119 m<sup>2</sup> (w tym powierzchnia mieszkań 958 m<sup>2</sup>).

W sąsiedztwie obiektu wykonano miejsca parkingowe oraz plac zabaw dla dzieci.

Koszt realizacji budowy **budynku socjalnego przy ul. Ostrowieckiej** to ok. 2 miliony złotych.

#### **inwestycja w trakcie budowy**



#### **inwestycja po zakończeniu**

## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:07

Odśtony: 18249

---



Gmina Starachowice na realizację tego przedsięwzięcia uzyskała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości ok. 585 tys.

2. W maju 2016 r. do użytku mieszkańców oddana została **ulica Parcelowa**. Wykonawcą była firma BUDROMEX Radom Emilia Podsiadła. Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na długości 486 mb wraz z wjazdami do posesji oraz przestawienie 2 słupów telekomunikacyjnych.

Wartość zrealizowanej inwestycji to ok. 317 tys. zł. **inwestycja przed**



**inwestycja po**



## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:07

Odsłony: 18249

---

3. Protokołem odbioru z dnia 23.06.2016 r. zakończyła się realizacja **oświetlenia odcinka ulicy Smugowej od ul. Moniuszki do ul. Podlesie**. Zakres robót tj. linię oświetleniową kablową o dł. 322 mb (8 sztuk słupów stalowych wys. 8 m) zrealizowała firma Zakła Elektryczny Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Jarosław Bojanowicz z Sukowa. Wartość zrealizowanej inwestycji to ok. 47 tys. zł.



4. Zakończył się również kolejny etap **remontu nawierzchni ul. Mieszana odcinek I, II, III, oraz ul. Bema (odcinek V)** realizowany w ramach zadania w budżecie pn. „Ulepszenie nawierzchni ul. Mieszana”. Wykonawcą była firma DROGMAR. Koszt prac to ponad 300 tysięcy złotych. W 2016 r. wykonano remont ulicy Bema o powierzchni - 340,5 m<sup>2</sup> i ulicy Mieszana o powierzchni 1 346,93 m<sup>2</sup> - długość 456 m.

## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:07

Odsłony: 18249

---



ul. Południowa przed przebudową

ul.



Południowa po przebudowie

5. Na

początku grudnia 2016 r. zakończyła się inwestycja pn. **"Przebudowa i budowa ulic w południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia"**.

Łączny koszt poniesiony w 2016 r. inwestycji to ok. 4 mln 212 tys. zł, uzyskane dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” ok. 1 mln 784 tys. zł.



ul. Żytnia po przebudowie

Wykonano:

## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:07

Odsłony: 18249

---

1. remont ulicy Żytniej na odcinku od Mjr Nurta do ul. Smugowej. Inwestycja obejmowała wymianę nawierzchni drogowej, budowę kanalizacji wodnej i przebudowę skrzyżowań ulicy Żytniej z ul. Smugową i ul Mjr Nurta.
2. w zakończonym wcześniej, I etapie wykonano przebudowę ulic: Południowej, Majora Nurta oraz fragment ulicy Żytniej (na odcinku od ul. Południowej do ul. Mjr Nurta). W ramach tego zadania wykonana została nowa nawierzchnia ul. Południowej wraz z podbudową, zjazdu do posesji i zatoki autobusowe. Na ul. Majora Nurta drogę żużlową zastąpiła nowa nawierzchnia z betonowej kostki, wybudowano chodniki. W ramach zadania przebudowano skrzyżowania oraz w pasie drogowym wykonana została kanalizacja deszczowa.



Wykonane projekty:

1. [Dokumentacja ul. Południowa cz. 1](#)
2. [Dokumentacja ul. Południowa cz. 2](#)
3. [Dokumentacja ul. Mjr. Nurta](#)
4. [Dokumentacja ul. Żytnia](#)

### 6. Wykonanie oświetlenia pasażu od ul. Skalistej do ul. Kościelnej wraz z projektem



## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:07

Odsłony: 18249

---

Zaistalowano 15 słupów - wykonawca to Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TRANS-ENERGO POŁANIEC.

Koszt prac to ponad 46 tys. zł.

### 7. Doświetlenie ul. Pastwiska

Zaistalowano 6 słupów - wykonawca to firma Z.P.H.U. „ELEKTRO-KOMPLEKS” ze Starachowic. Koszt prac to 27 tys. zł.

### 8. Wykonanie oświetlenia dróg i ciągów pieszych w obrębie Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Starachowicach



Zaistalowano 10 słupów - wykonwca to Zakład Elektryczny Usługowo - Produkcyjno - Handlowy z Daleszyc.

Koszt inwestycji to ponad 43 tys. zł.

### 9. Rozbudowa parkingu przy ul. Kościelnej

W ramach tego przedsięwzięcia powstało 46 miejsc postojowych w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych.

**Prinwestycja przed**

## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:07

Odsłony: 18249



projekt zgłoszony został do Budżetu Obywatelskiego **inwestycja po**



pn: Przebudowa parkingu przy ul. Kościelnej 36 i 40 w Starachowicach. W ramach inwestycji wykonano tu przebudowę jezdni, powstały nowe chodniki, przebudowano oświetlenie zmieniając lokalizację 3 lamp oświetleniowych, odtworzono zieleń, wykonano również odwodnienia parkingu.

Koszt to ok. 231 tys. zł.

Wykonawcą inwestycji był Zakład Usług Wodnych i Komunalnych, Łukasz Miształ.

### 10. Zagospodarowanie terenu osiedla w rejonie ulicy Harcerskiej

Roboty budowlane wykonywane na podstawie dokumentacji w ramach zamówienia „Wykonanie utwardzeń placu, chodników, miejsc postojowych w rejonie harcówki (etap I)”. Wykonano plac z kostki brukowej o powierzchni 722,62 m<sup>2</sup>, chodnik z kostki brukowej o powierzchni 362,50 m<sup>2</sup>, ustawiono 8 ławek i 3 kosze. Poniesione koszty prac to ok. 262 tys zł.

**inwestycja po**

## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:07

Odsłony: 18249

---



inwestycja po 

Gmina poniosła także w 2016 roku wydatek 92 742 zł jako dotacja celowa dla Starostwa Starachowice dla opracowania dokumentacji dla zadania "Rozbudowa układu komunikacyjnego północnej części miasta Starachowice poprzez wykonanie połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową nr 0907T – ulicą Szkolną oraz przebudowę dwóch skrzyżowań tj. drogi 744 z ul. Batalionów Chłopskich oraz drogi 744 z ul. Szkolną na skrzyżowania typu rondo"

Zrealizowane zostały także dwie inwestycje w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych.

gdzie wykonawcą był Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Adama Węgrzeckiego ze Starachowic tj.:

**Budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach** - poniesione nakłady to ok. 30 tys. zł. Zrealizowano budowę 10 miejsc postojowych z kostki betonowej o łącznej powierzchni 130,5 m<sup>2</sup> oraz budowę chodnika z kostki betonowej o powierz. 45 m<sup>2</sup>

**inwestycja w trakcie**

## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:07

Odśtony: 18249

---



**inwestycja po**



## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:07

Odsłony: 18249

---

oraz

**Budowa odcinka miejskiej drogi wraz z chodnikiem przy budynku mieszkalnym przy ul. Konstytucji 3 Maja 29, gdzie wykonano remont fragmentu ulicy na odcinku 70 m wraz chodnikiem o łącznej powierzchni 284 m<sup>2</sup>, chodnik z kostki betonowej o pow. ok. 73 m<sup>2</sup> za kwotę ok. 54 tys. zł.**

**inwestycja w trakcie realizacji**



**inwestycja po**



## **Zadania inwestycyjne w 2016 r.**

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:07

Odsłony: 18249

---

Pozostałe inwestycje:

### **Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU-ul. Kilińskiego (I etap PZU-Czerwonego Krzyża)**

Planowane nakłady w roku 2016 – 51 720 zł

### **Modernizacja pasażu Staffa**

Planowane nakłady w roku 2016 – 83 000 zł

### **Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej**

Planowane nakłady w roku 2016 – 1 244 000 zł

### **Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach**

Planowane nakłady w roku 2016 – 85 000 zł

### **Budowa ulicy Piaskowej w Starachowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem**

Planowane nakłady w roku 2016 – 259 360 zł

## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:07

Odstony: 18249



**Inwestycja w trakcie realizacji**

**Budowa boiska wielofunkcyjnego, mini boiska piłkarskiego, 4-torowej bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ul. Armii Krajowej i boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jana Pawła II w Starachowicach**

Planowane nakłady w roku 2016 - 1 130 000 zł

**Budowa drogi od ul. Kościelnej do ul. Staropolskiej - I etap, przygotowanie inwestycji w zakresie wykupu nieruchomości oraz projekt budowlany**

Planowane nakłady w roku 2016 - 70 000 zł

**Przebudowa ul. Miodowej od ul. 6-go Września do ul. Myśliwskiej i ul. Smugowej**

Planowane nakłady w roku 2016 - 146 000 zł

**Modernizacja ul. Kościelnej, ul. Słonecznej, ul. Żeromskiego**

Planowane nakłady w roku 2016 - 38 000 zł

**Projekt budowy ul. Spadowej w Starachowicach**

## **Zadania inwestycyjne w 2016 r.**

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:07

Odsłony: 18249

---

Planowane nakłady w roku 2016 – 90 zł

### **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III**

Planowane nakłady w roku 2016 – 83 868,34 zł

### **Rewitalizacja terenów zdegradowanych w Starachowicach**

Planowane nakłady w roku 2016 – 200 000 zł

### **Modernizacja Starachowickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia**

Planowane nakłady w roku 2016 – 6 150 zł

### **Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach**

Planowane nakłady w roku 2016 – 7 380 zł

### **Przebudowa drogi między garażami w rejonie ulic Majówka, 9 Maja, Lipowa**

Planowane nakłady w roku 2016 – 15 500 zł

### **Przebudowa ulic osiedla LAS z wykonaniem kanalizacji burzowej**

Planowane nakłady w roku 2016 – 28 659 zł

### **Modernizacja obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach**

Planowane nakłady w roku 2016 – 181 000 zł

### **Przebudowa ul. Jana Pawła II w Starachowicach - projekt**

Planowane nakłady w roku 2016 – 90 000 zł

### **Budowa odcinka ul. Żytniej między ul. Smugową a ul. Mjr Nurta - projekt**

Planowane nakłady w roku 2016 – 27 000 zł

### **Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej**

Planowane nakłady w roku 2016 – 111 500 zł

## **Zadania inwestycyjne w 2016 r.**

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:07

Odsłony: 18249

---

### **Budowa ul. Polnej w Starachowicach (kolejny etap)**

Planowane nakłady w roku 2016 - 40 000 zł

### **Budowa ul. Łazy wraz z odwodnieniem**

Planowane nakłady w roku 2016 - 436 000 zł

### **Budowa bieżni 3-torowej prostej, z oddzielnymi rozbiegami do skoku w dal (Szkoła Podstawowa Nr 6)**

Planowane nakłady w roku 2016 - 7 000 zł

### **Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach**

Planowane nakłady w roku 2016 - 25 830 zł

### **Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 744 Radom - Wierzbica -Starachowice - ulica Radomska - na odcinku od projektowanej obwodnicy Starachowic do ul. Szkolnej**

Planowane nakłady w roku 2016 (dotacja celowa) - 35 815 zł