Inwestycje

Published: Monday, 26 June 2017 12:53
Hits: 8532

W okręgu Nr 14 na 3 projekty poddane pod głosowanie najwięcej głosów otrzymał projekt pn. „Remont chodnika w rejonie ul. Górnej” - 77 głosów na ogólną liczbę głosów w okręgu 127.

Zrealizowano:

1) wbudowanie krawężnika betonowego (15 x 30 cm) na ławie betonowej z oporem (9,2 m3), – 137,0 m,
2) ułożenie obrzeży betonowych trawnikowych (6 x 20 cm), – 113,0 mb,
3) wykonanie podbudowy pod chodnik – 181,0 m2,
4) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem – 181,0 m2.

Koszt wykonanych prac brutto: 31.088,25 zł.

BO_14_2017

Phoca PDF